

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 058 MORELOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. INFORME SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,780,901.00      REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso                                                   | Obra/Localidad                                                                                                                                                      | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 72529/<br>0001<br>97810     | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO TERCERO, CABECERA MUNICIPAL / BARRIO TERCERO                                                          | CONTRATO       | 2024-05-21     | 2024-07-05     | 1,511,579.83       | 1,511,579.83 | 0.00         | 1,511,190.41       | 1,511,190.41 | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 3,700.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 907         | 99      | 99.97 |
| 72530/<br>0002<br>99117     | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN SAN MARCOS TLAZALPAN / SAN MARCOS TLAZALPAN                                                        | CONTRATO       | 2024-05-17     | 2024-06-26     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00 | 0.00         | 1,198,765.80       | 1,198,765.80 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 945.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 3,040       | 100     | 99.90 |
| 72532/<br>0003<br>101387    | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL / BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA)                                            | CONTRATO       | 2024-05-21     | 2024-07-01     | 902,016.39         | 902,016.39   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 1,800.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 897         | 0       | 0.00  |
| 72533/<br>0004<br>101555    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OF. NO. 191 DE SANTA CLARA DE JUÁREZ / SANTA CLARA DE JUAREZ          | CONTRATO       | 2024-05-21     | 2024-07-19     | 1,398,799.97       | 1,398,799.97 | 0.00         | 1,396,458.39       | 1,396,458.39 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 383.76   |            | 5 ALUMNO      | 275      | 275         | 100     | 99.84 |
| 72535/<br>0005<br>111033    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARAJE EL DURAZNO DE BARRIO PRIMERO, CABECERA MUNICIPAL / BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA) | ADMINISTRACION | 2024-05-27     | 2024-06-22     | 650,000.00         | 650,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 882.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 897         | 0       | 0.00  |
| 72538/<br>0006<br>114962    | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  | B AMPLIACION DIRECTA           | 181 ELECTRIFICACION                                      | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ERMILO ABREU GÓMEZ DE BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL / BARRIO CUARTO (LA LOMA)                                            | CONTRATO       | 2024-05-31     | 2024-07-29     | 1,457,962.41       | 1,457,962.41 | 0.00         | 1,457,463.74       | 1,457,463.74 | 0.00         | 17 PIEZA          | 12.00    |            | 3 POBLADO     | 1        | 210         | 100     | 99.97 |
| 72539/<br>0007<br>115718    | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  | B AMPLIACION DIRECTA           | 181 ELECTRIFICACION                                      | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAJAS DE SAN LORENZO MALACOTA / SAN LORENZO MALACOTA                                                         | CONTRATO       | 2024-05-31     | 2024-07-29     | 1,279,840.27       | 1,279,840.27 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 17 PIEZA          | 6.00     |            | 3 POBLADO     | 1        | 150         | 0       | 0.00  |
| 72540/<br>0008<br>151092    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARAJE COYOTILLOS DE BARRIO CUARTO CABECERA MUNICIPAL / BARRIO CUARTO (LA LOMA)        | CONTRATO       | 2024-06-06     | 2024-07-01     | 1,129,928.78       | 1,129,928.78 | 0.00         | 1,129,816.67       | 1,129,816.67 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 895         | 100     | 99.99 |
| 72542/<br>0009<br>152899    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | O MANTENIMIENTO DIRECTA        | 016 CAMINOS RURALES                                      | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE CAXBONCUAC / CAXBONCUAC                                                                  | CONTRATO       | 2024-06-06     | 2024-07-02     | 349,981.27         | 349,981.27   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 2,266.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 468         | 0       | 0.00  |
| 72544/<br>0010<br>154237    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | O MANTENIMIENTO DIRECTA        | 016 CAMINOS RURALES                                      | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA / SAN LORENZO MALACOTA                                              | CONTRATO       | 2024-06-12     | 2024-07-08     | 349,990.24         | 349,990.24   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 3,000.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 468         | 0       | 0.00  |
| 72546/<br>0011<br>162262    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | O MANTENIMIENTO DIRECTA        | 016 CAMINOS RURALES                                      | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES / SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES                                                    | CONTRATO       | 2024-06-12     | 2024-07-07     | 349,990.43         | 349,990.43   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 2,133.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 768         | 0       | 0.00  |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 058 MORELOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. INFORME SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,780,901.00      REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                        |                                    |                                   |                                                                                                                                                           |                | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales     |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                     | Sector | Programa               | SubPrograma                        | Inciso                            | Obra/Localidad                                                                                                                                            | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 72547/<br>0012<br>170183    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN GREGORIO MACAPEXCO / SAN GREGORIO MACAPEXCO                                  | ADMINISTRACION | 2024-06-17     | 2024-07-12     | 1,800,000.00       | 1,800,000.00 | 0.00         | 1,799,740.48       | 1,799,740.48 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 2,096.40 |            | 3 POBLADO     | 1        | 983         | 100     | 99.99 |
| 72548/<br>0013<br>172315    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | O MANTENIMIENTO<br>COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS   | EQUIPAMIENTO DE PLAZA CÍVICA, EN BARRIO SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL / SAN BARTOLO MORELOS                                                                 | CONTRATO       | 2024-06-17     | 2024-07-31     | 3,600,000.00       | 3,600,000.00 | 0.00         | 3,597,696.64       | 3,597,696.64 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 569.13   |            | 3 POBLADO     | 1        | 1,981       | 100     | 99.94 |
| 73829/<br>0015<br>262165    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO MALACOTA / SAN LORENZO MALACOTA                        | CONTRATO       | 2024-08-26     | 2024-09-30     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 999,825.40         | 999,825.40   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 1,001.50 |            | 3 POBLADO     | 1        | 3,607       | 100     | 99.98 |
| 73832/<br>0016<br>258488    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ LA EPIFANÍA / SAN JOSÉ LA EPIFANÍA                     | CONTRATO       | 2024-08-19     | 2024-09-06     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 998,950.47         | 998,950.47   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 1,019.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 817         | 100     | 99.90 |
| 73837/<br>0017<br>262493    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA CLARA DE JUÁREZ / SANTA CLARA DE JUAREZ                                            | CONTRATO       | 2024-08-26     | 2024-10-04     | 1,500,000.00       | 1,500,000.00 | 0.00         | 1,499,462.49       | 1,499,462.49 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 916.11   |            | 3 POBLADO     | 1        | 4,638       | 100     | 99.96 |
| 73838/<br>0018<br>246398    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARAJE LA CRUZ DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES / SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES | CONTRATO       | 2024-08-19     | 2024-10-04     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00 | 0.00         | 1,199,577.69       | 1,199,577.69 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 570.84   |            | 3 POBLADO     | 1        | 3,456       | 100     | 99.96 |
| 74186/<br>0019<br>217266    | 15 AYS | AP AGUA POTABLE        | A CONSTRUCCION DIRECTA             | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COFRADÍA / COFRADIA, LA                                       | CONTRATO       | 2024-07-26     | 2024-09-10     | 722,043.41         | 722,043.41   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 300.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 149         | 0       | 0.00  |
| 74187/<br>0020<br>228143    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN / SAN MARCOS TLAZALPAN                        | CONTRATO       | 2024-07-30     | 2024-08-25     | 1,746,811.04       | 1,746,811.04 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 1,465.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 785         | 0       | 0.00  |
| 74188/<br>0021<br>228522    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE XHINTE DE LAGOS / XHINTE DE LAGOS                                                  | CONTRATO       | 2024-07-26     | 2024-08-21     | 2,233,005.43       | 2,233,005.43 | 0.00         | 1,897,875.43       | 1,897,875.43 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 2,310.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 1,082       | 90      | 84.99 |
| 74191/<br>0022<br>228997    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL / BARRIO CUARTO (LA LOMA)        | CONTRATO       | 2024-07-29     | 2024-09-03     | 2,751,131.05       | 2,751,131.05 | 0.00         | 2,508,548.14       | 2,508,548.14 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 2,782.70 |            | 3 POBLADO     | 1        | 1,000       | 90      | 91.18 |
| 74193/<br>0023<br>231366    | 17 URB | UR<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUCCION<br>COMPLEMENTARIOS  | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERÍA SAN ANTONIO / RANCHERIA SAN ANTONIO                                                        | CONTRATO       | 2024-07-31     | 2024-08-28     | 496,086.87         | 496,086.87   | 0.00         | 495,338.58         | 495,338.58   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 503.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 117         | 100     | 99.85 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 058 MORELOS / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2024. INFORME SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 47,780,901.00      REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                 |                                |                   |                                                                                                                                                                        |            | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |               |              | Metas Totales     |               |            | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control                                  | Sector | Programa        | SubPrograma                    | Inciso            | Obra/Localidad                                                                                                                                                         | Mod. Ejec. | Fec Ini Real   | Fec Ter Real   | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada      | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 74194/0024231401                         | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS / SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES | CONTRATO   | 2024-08-01     | 2024-09-09     | 2,716,660.72       | 2,716,660.72 | 0.00         | 2,473,876.52       | 2,473,876.52  | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 2,633.90      |            | 3 POBLADO     | 1        | 3,456       | 90      | 91.06 |
| 74195/0025231845                         | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIOS PARAJES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE JUÁREZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS / SANTA CLARA DE JUAREZ           | CONTRATO   | 2024-08-01     | 2024-09-09     | 1,639,495.43       | 1,639,495.43 | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 1,565.00      |            | 3 POBLADO     | 1        | 4,638       | 0       | 0.00  |
| 74197/0026240638                         | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE VICENTE GUERRERO / BO. SEGUNDO, CABECERA MUNICIPAL                                  | CONTRATO   | 2024-08-12     | 2024-09-13     | 1,275,000.00       | 1,275,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 177.80        |            | 3 POBLADO     | 1        | 1,981       | 0       | 0.00  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 25 |        |                 |                                |                   |                                                                                                                                                                        |            |                |                | TOTAL              |              |              | 34,260,323.54      | 34,260,323.54 | 0.00         | 24,164,586.85     | 24,164,586.85 | 0.00       |               |          |             |         | 1469  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Complementarios: 16 | Directa: 9 |
|---------------------|------------|

LICDA. MIRIAM NANCY  
GARCÍA ANTONIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

L.C. ABEL IVAN ROSADO  
LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ING. ABRAHAM TRINIDAD  
MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS

LIC. JUAN MARTÍN CRUZ  
MARTÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL