



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 058 MORELOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. INFORME MARZO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 50,024,726.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
62997/000152548	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COFRADÍA / COFRADIA, LA	CONTRAT O	2023-05-16	2023-07-20	1,073,489.70	1,073,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,212.00		3 POBLADO	1	149	0	0.00	
62998/000252597	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA 12, EN BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL / BARRIO CUARTO (LA TRAMPA)	ADMINISTRACION	2023-07-03	2023-07-29	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	4,323	0	0.00	
63000/000355994	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES / SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES	ADMINISTRACION	2023-05-29	2023-06-24	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		3 POBLADO	1	3,456	0	0.00	
63002/000457281	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES / SAN SEBASTIAN BUENOS AIRES	ADMINISTRACION	2023-07-31	2023-08-26	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00		3 POBLADO	1	3,456	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									TOTAL	1,963,489.70	1,963,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00						0		

Complementarios: 3	Directa: 1
---------------------------	-------------------

LICENCIADA EN CIENCIAS
POLÍTICAS MIRIAM NANCY
GARCÍA ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.C. ABEL IVAN ROSADO
LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ABRAHAM TRINIDAD
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

LIC. JUAN MARTÍN CRUZ
MARTÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MORELOS